

Koulurakentamisen johtoryhmä, 8. kokous

Aika ja paikka: 26.6.2019 klo 10:00-11:00, Virastotalon kokoushuone 375

Läsnä:

Harri Virta
Pasi Aromäki
Mika Rantanen
Marko Kuuskorpi
~~Kaj Kanervavuori~~
~~Markku Leinonen~~
Risto Jaakola
Janne Lehtinen
Petteri Kerminen
~~Päivi S. Heinonen~~
Hanna Inkeroinen
~~Ossi Vesalainen~~
~~Terhi Vierikko~~
Jyrki Haapasaari, pj & sihteeri

1 Järjestäytyminen

- **Kokouksen ajankohta:** edellisessä kokouksessa 28.5.2019 sovittiin kokoonnuttavien seuraavan kerran n. kuukauden päästä, 26.6.2019.

HANKETILANTEET

2 Hovirinnan koulutalo (+suomen- ja ruotsinkielinen esiopetus)

- Koulutalon arkkitehtisuunnittelu etenee suunnitellusti. Suunnitteluryhmää on täydennetty pääsuunnittelijalta viranhaltijapäätöksellä tilatuilla akustiikan ja paloteknisen suunnittelun alisuunnittelijoilla.
- Ensimmäinen kustannusarvio nykyisten suunnitelmien pohjalta saadaan heinäkuun aikana.
- Koulutalon osittainen purkulupahakemus on hyväksytty ja tekninen lautakunta on valinnut 18.6.2019 purku-urakoitsijan. Urakka aika on elokuun alusta alkaen noin 10 viikkoa.
- Koulun aidattu välitunti- ja leikkiapiha jää uudisrakennustyömaan alle ja tulee siirtää. Paikaksi on suunniteltu kaksikerroksisen väistötilakoulun ja Hovineidonkujan kevyenliikenteen väylän välistä aluetta, ulottuen osittain myös Napin ja Plätyn hoitamalle nurmialueelle. Esillä oli mahdollisuus pihan toteuttamisesta "koekäyttövälineille, joita on Porista vapautumassa. Rakennuttamin vastaa toteutuksesta.

- Kaupunkikehityslautakunnan 19.6.2019 järjestämässä alueen kaavamuutoksen osallistumiskokouksessa oli vain yksi naapuruston edustaja läsnä. Elokuun (21.8.) lautakunnassa on esillä kaavaluonnoksen hyväksyntä nähtäville ja muutoksen mukaisen poikkeamisluvan myöntäminen ns. oman pysyvän väistötilan toteuttamiseksi ns. ruotsinkielisen koulun tontille.
- Tekninen lautakunta valitsi kokouksessaan 18.6.2019 toimittajan nykyisten Cramon harmaiden väistötilaparakkien osittaiseksi korvaajaksi 1.1.2019 alkaen. (Loppu osa korvataan omaksi toteutettavalla pysyvällä väistötilalla, johon kaavamuutoskin liittyy).
- Ns. pysyvän väistötilan tarjouspyyntömateriaalin valmistelu on käynnissä: toiminnallinen suunnitteluohje ja tilaohjelma ovat sisäisesti kommenttikierroksella. Hankesuunnitelma on kaupunginvaltuuston hyväksymä. Poikkeusluvan varmistumisen jälkeen avataan tarjouskilpailu. Taloa ei suunnitella paloteknisesti ympärivuorokautiseksi hoitolaitokseksi, jolloin myöhempi käyttö esim. vuoropäiväkotina ei ole ilman muutos- ja lisätoita mahdollista.
- Aikataulun mukaan koulutalo valmistuu syyskaudella 2021 ja koulutoiminta alkaa tammikuussa 2022.

3 Liikuntahalli

- Kuusi tarjoajaa jätti määräaikaan mennessä tarjouksen liikuntahallista. Pinta-puolisen tarkastelun mukaan kaikki näyttäisivät täyttävän minimivaatimukset. Tasokkaiden suunnitelmien laajapohjainen vertailu ja laatupisteytys vienee sen verran aikaa, että urakoitsijavalintaa esitetään tekniselle lautakunnalle aikaisintaan 3.9.2019 kokouksessa.

4 Valkeavuoren koulu, kampus (sis. päivähoito ja neuvola)

- Hankejohtajan 10.6.2019 päättyneellä haulla virkaa ei täytetty, vaan hakuaikaa jatkettiin elokuun loppuun.
- Liikuntahallin alle jäävän liikuntakentän "siirto" Saaristotien varteen on pohjatutkimusten jälkeen siirtynyt perustamissuunnitteluvaiheeseen.

5 Piispanlähteen koulut: lastentalo ja nuortentalo

- Käyttäjälautakuntien (sivistys- ja vapaa-ajan lautakunnat) hankesuunnitelman käsittely on siirretty kesälomakauden jälkeiseen aikaan odotettua vaativamman peruskorjausta ja uudisrakentamista sisältävän hankkeen vuoksi.

6 Muut asiat

- Sivistystoimi järjestää 20.8. iltakoulun (ei kokous) tekniselle- ja sivistys-, sosi-aali- ja vapaa-ajanlautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle vasta kvr-ura-kalla valmistuneen Järjenpään Skinnarin koulun opeista.

7 Seuraava kokous

Sovittiin seuraavaksi kokoontumisajaksi ke 28.8 klo 09.00-10:30, Oskarintalon kh. 375.

Jyrki Haapasaari, 26.6.2019