

Piispanlähteen Nuortentalon laajennus

Työnumero: 19082

Edellisestä viikosta valmistuneet työvaiheet:

-

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Rakennuksen pohjaviemäreiden asennustyöt 95% valmis.
- Runkoelementtien asennustyöt käynnissä.
- Varistorakennuksen rakennustyöt käynnissä.
- Maalämpökaivojen poraustyöt käynnissä. Kaivoporaukset valmistuvat heinäkuussa.
- Sisäänkäyntikatoksen rakennustyöt käynnissä.
- Perusmuurin veden- ja lämmöneristys.
- Alapohjan betonilaatan 1/3 alueen raudoitus- ja putkityöt.

Alkavat työvaiheet:

- Seuraavalla viikolla valetaan alapohjan betonilaatta osa 1/3.

Rakennustyömaan työturvallisuus:

- Työturvallisuutta mitataan TR-mittauksella. Viime viikon TR-mittaustulos oli 97.

Muuta:

- Elementtiasennukset jatkuvat elokuun alkupuolelle.
- Koulun sisäpiha aidataan kesä-heinäkuun ajaksi. Henkilökunnan kulku koulun sisäpuolelle ei tällöin onnistu pääoven kautta.
- Työmaan rakentamisvaihetta voi seurata live-videokuvan kautta internetselaimella osoitteesta: <https://www.naantalinturvakamera.fi/piispanlahde-livekamera>



Alapohjan raudoitus käynnissä.



Liikuntasalin maantasaus käynnissä.

Rakennustyömaan yhteystiedot:

Työmaapäällikkö: Juuso Lilja p. 044 585 2563
Vastaava mestari: Jari Yli-Lassila p. 044 585 2570
Työmaainsinööri: Antti Eronen p. 044 585 2284
Työnjohtaja: Jouni Kirjavainen p. 040 686 8027
Työnj.harjoittelija: Tero Naumanen p. 040 709 4630

etunimi.sukunimi@luja.fi