



(Tarkastusasiakirjakopio luovutetaan osittaisessa loppukatselmuksessa (käyttöönotto) LVI- tai rakennustarkastajalle)

Lupatunnus			
Rakennuspaikka	Kaupunginosa / kylä	Kortteli / tilan nimi	Tontti / tilan RN:o
	Osoite		
Toimenpide			
Rakennuttaja	Nimi		
IV-suunnittelija	Nimi		
IV-työnjohtaja	Nimi	puh	
		sposti	
Työvaihetarkastus	Varmennusmerkintä		
	Vastuhenkilö	pvm	Allekirjoitus
Rakennuslupa ja sen ehtoihin on tutustuttu			
IV-suunnitelmat ovat työmaalla Suunnitelmiin on tutustuttu			
Kanaviston ja kojeiden asennustark. suoritettu (kannakointi,liitostavat)			
Palopellit on CE-merkitty, asennus-ohjeita noudatettu ja asennustod.tehty			
Tiiveys on tarkastettu tai mitattu Pöytäkirja laadittu			
Lämpö-, palo- ja kondenssieristykset tarkastettu			
IV-järjestelmän puhtaus tarkastettu Järjestelmä on puhdistettavissa (PL:t)			
Tulo- ja poistoilmaventtiilit tarkastettu			
Ilmavirrat mitattu ja säädetty Pöytäkirja laadittu			
IV-järjestelmän ominaissähköteho on mitattu. Pöytäkirja laadittu			
Toimintakokeet ja äänitasomittaukset suoritettu ja IV-hätäseis testattu			
Käyttö- ja huolto-ohje on riittävässä laajuudessa valmis	IV-suunn:		
Energiaselvitykseen vaikuttavat muutokset on esitetty pääsuunnittelijalle	IV-suunn:		
Rakennustyön aikaiset muutokset on dokumentoitu suunnitelmiin	IV-suunn:		
Suoritustasoilmoitukset on luovutettu rakennuttajalle			
Kohde on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja käyttöön otettavissa			
Viranomaisen IV-loppukatselmus on pidetty			
Vastuhenkilön huomautukset ja keskeneräisyydet IV-töissä:			